



Nach Fertigstellung der Zimmerarbeiten haben die Dachklempner begonnen die Kehlbleche zu erneuern.



Im Thermischen Verfahren werden die Altanstriche der Gaubenfenster und Gesimse behutsam entfernt. Es erfolgen später Neuanstriche in Leinöltechnik.



Geschädigtes Unterstück eines Blendrahmens der großen unteren Gaubenebene. Der Blendrahmen wurde ausgebaut und das Unterstück wird in Eichenholz neu hergestellt.